



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES, Y EN SU CASO SUS HIJAS Y SUS HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"

| I. Generalidades | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------------------------|
| | | | Fecha de elaboración |
| | | | 31 de diciembre de 2018 |
| Mes reportado | Diciembre de 2018 | Entidad Federativa | Quintana Roo |
| Modalidad del subsidio | Otros proyectos relacionados con las acciones de seguridad, prevención y justicia de la DAVGM | Localidad | Playa del Carmen, Quintana Roo. |
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento del refugio para mujeres, y en su caso sus hijas y sus hijos en situación de violencia extrema del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. | | |

| II. Inversión y estatus de la obra | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|
| Fecha de inicio de los proyectos | 1 de agosto de 2018 | Fecha de conclusión de los proyectos | 31 de Octubre de 2018 | Porcentaje de avance físico acumulado | 100.00% |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|

| | Inversión | Monto | % que representa la inversión | Concepto (equipamiento, infraestructura, capacitación, etc.) | Enlistar las gestiones realizadas en el periodo que se reporta, para la ejecución de los proyectos: |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|--|---|
| Federal | Conavim | \$ 190,737.64 | 100% | Equipamiento | <ul style="list-style-type: none"> • En fecha 06 de diciembre de 2018, y con oficio no. DG/DPF/485/2018 se le solicitó a la Dirección de Informática sea capturado en el portal de transparencia los Convenios de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, Anexos Técnicos e informes bimestrales y de resultados del subsidio otorgado. • Con fecha 06 de diciembre de 2018 se emite complemento de pago con folio no. PG6, de la factura electrónica no. RO3626. • Con fecha 06 de diciembre de 2018 se emite complemento de pago con folio no. PG7, de la factura electrónica no. RO3625. • Con fecha 26 de diciembre de 2018 mediante oficio no DG/DPF/536/2018 se le solicitó a la Dirección de Recursos Financieros sean reintegrados los rendimientos financieros que genero la cuenta no. 70126483056 de la empresa CITIBANAMEX, a la cuenta 1017446120 de BANORTE, así como la cancelación de la cuenta CITIBANAMEX. • Con fecha 28 de diciembre de 2018 se emite factura con folio fiscal no. 91 a nombre del proveedor DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA RIVIERA MAYA S.A. DE C.V. en sustitución de la factura no. 79 con fecha 31 de octubre de 2018 debido a errores en cuanto a concepto. |
| | FASP | | | | |
| | Otros (especificar) | | | | |
| Estatal | | | | | |



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES, Y EN SU CASO SUS HIJAS Y SUS HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"

| | | | |
|--------------|---------------|------|--|
| Municipal | | | |
| Privada | | | |
| Social | | | |
| Otro | | | |
| TOTAL | \$ 190,737.64 | 100% | |



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES, Y EN SU CASO SUS HIJAS Y SUS HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"

III. Comprobación del subsidio

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Número de cuenta bancaria | 1017446120 | Institución bancaria | Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V. BANORTE |
| Fecha de recepción del recurso | 18 de septiembre de 2018 | Número del contrato de obra | |

| Proyectos | | Monto Asignado | Observacion |
|-----------|--|----------------|-------------------|
| 1.- | Fortalecimiento del refugio para mujeres, y en su caso sus hijas y sus hijos en situación de violencia extrema del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. | \$ 190,737.64 | Bienes adquiridos |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |
| 7.- | | | |
| 8.- | | | |
| 9.- | | | |
| 10.- | | | |
| 11.- | | | |
| | | \$ 190,737.64 | \$ |



INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO PARA MUJERES, Y EN SU CASO SUS HIJAS Y SUS HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"


| Movimientos bancarios | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-------------------------------|---------------------|
| Fecha | Concepto | Monto | Intereses generados en el mes | Saldo por comprobar |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | \$ - | \$ - | |

IV. Resumen financiero

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Recurso otorgado | \$ - | Observaciones EL RECURSO FUE EJERCIDO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, NO GENERÓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EL RECURSO ÚNICAMENTE PERMANECIÓ UNOS DÍAS EN LA CUENTA. |
| Monto ejercido en el mes | | |
| Saldo por comprobar | | |
| Intereses ganados en el mes | \$ - | |
| Saldo al cierre del mes | | |

Anexos

| | |
|----|---|
| a) | Documetación soporte de las gestiones administrativas realizadas para la ejecución del proyecto |
| b) | Evidencias de la ejecución del proyecto (Fotografías y listas de asistencia) |


JOSUÉ ALBERTO SOSA FIGUEROA
 DIRECTOR DE PROCURACIÓN DE FONDOS