




DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO  
REF.: DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS  
OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/DPF/014/2025



Asunto: Captura 4to. Trimestre 2024 SRFT.

Chetumal, Quintana Roo, a 8 de enero de 2025.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ  
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA  
Y CONTROL PRESUPUESTAL  
SEFIPLAN.



En atención al oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/051224-017/XII/2024 de fecha 5 de diciembre del 2024, me permito informar a Usted que han sido capturados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), los proyectos que a continuación le relaciono:

| Folio SRFT      | Obra                                                                                                                                            | Ramo | Fondo |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ROO240202351755 | Rehabilitación del Centro de Asistencia Social para las Infancias en la Región 95 de Cancún Q. Roo                                              | 33   | FAFEF |
| ROO240302440355 | Rehabilitación de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | 33   | FAFEF |
| ROO240302440378 | Equipamiento de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo   | 33   | FAFEF |
| ROO240302440415 | Rehabilitación y Construcción de la Casa Hogar de Personas Mayores en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa)                                     | 33   | FAFEF |
| ROO240302440276 | Equipamiento para el Área de Terapia Física del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo                                               | 12   | S039  |

Como parte de la captura de los avances en el módulo DESTINO DEL GASTO y la carga de las plantillas en el módulo EJERCICIO DEL GASTO, me permito remitir los reportes correspondientes para los fines que correspondan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DE INVERSIÓN PÚBLICA


ATENTAMENTE

M.A.N. ARIEL CRISTINA SABIDO ALGERRECA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.C.P.:  
LIC. MARTHA PARROQUIN PÉREZ, SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, SEFIPLAN  
MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY, DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, SEFIPLAN  
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ, SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS, EDIFICIO  
LIC. EVELYN HERNÁNDEZ BARROSO, DIRECTORA DE PROCURACIÓN DE FONDOS, EDIFICIO  
EXPEDIENTE  
ACSA/EHB/andación\*



Nombre de la Dependencia: Sistema DIF Q. Roo  
 Unidad Responsable: Dirección de Procuración de Fondos  
 Nombre del Programa o Fondo: FADEF, Ramo 33  
 Ciclo del Recurso: 2024  
 Periodo: Cuarto Trimestre (octubre - diciembre)

Autorizado: \$37,274,568.80

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |                 |                                                                                                                                                 |           | AVANCE FINANCIERO |                 |                        |                 |                 |                | AVANCES FÍSICOS |                         |                  |                |          |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|
| No. Reg.                 | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                             | Localidad | Aprobado          | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido       | Pagado          | Meta Programada         | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 240057                   | ROO240202351755 | Rehabilitación del Centro de Asistencia Social para las Infancias en la Región 95 de Cancún Q. Roo                                              | Cancún    | \$2,431,012.23    | \$2,429,400.85  | \$2,429,400.85         | \$2,429,400.85  | \$2,429,400.85  | \$2,429,400.85 | \$2,429,400.85  | 363.04 (Rehabilitación) | M2               | 363.04         | 100      |
| 240141                   | ROO24030240355  | Rehabilitación de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo | Chetumal  | \$18,343,556.57   | \$18,341,403.64 | \$18,341,403.64        | \$18,341,403.64 | \$18,341,403.64 | \$8,916,746.00 | \$8,916,746.00  | 2,219.03                | M2               | 2219.03        | 100      |
| 240143                   | ROO24030240378  | Equipamiento de la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo   | Chetumal  | \$4,000,000.00    | \$4,000,000.00  | \$4,000,000.00         | \$3,999,946.80  | \$3,999,946.80  | \$3,999,946.80 | \$3,999,946.80  | 399                     | Pieza            | 399            | 100      |
| 240075                   | ROO24030240415  | Rehabilitación y Construcción de la Casa Hogar de Personas Mayores en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa)                                     | Chetumal  | \$12,500,000.00   | \$12,497,905.52 | \$12,497,905.52        | \$12,497,905.52 | \$12,497,905.52 | \$6,334,353.81 | \$6,334,353.81  | 751.06 (Rehabilitación) | M2               | 751.06         | 100      |
|                          |                 |                                                                                                                                                 |           |                   |                 |                        |                 |                 |                |                 | 160                     | ML               | 160            | 100      |
|                          |                 |                                                                                                                                                 |           |                   |                 |                        |                 |                 |                |                 | 22.36                   | M3               | 22.36          | 100      |
|                          |                 |                                                                                                                                                 |           |                   |                 |                        |                 |                 |                |                 | 205.54 (Construcción)   | M2               | 205.54         | 100      |
|                          |                 |                                                                                                                                                 |           |                   |                 |                        |                 |                 |                |                 | 2                       | Pieza            | 2              | 100      |



Elaboró  
 L.A. Alejandra Andalón  
 Capturista del Sistema de Recursos Federales Transferidos

Revisó  
 L.C. Evelyn Hernández Barroso

Directora de Procuración de Fondos del Sistema DIF Quintana Roo

**DIF**  
 QUINTANA ROO  
 2022 | 2027  
 DIRECCIÓN DE  
 PROCURACIÓN  
 DE FONDOS



Nombre de la Dependencia: Sistema DIF Q. Roo  
Unidad Responsable: Dirección de Procuración de Fondos  
Nombre del Programa o Fondo: Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: octubre - diciembre

Autorizado Anual: \$1,286,000.00

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |                 |                                                                                                   |           | AVANCE FINANCIERO |              |                        |              |              |              | AVANCES FÍSICOS |                 |                  |                |          |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Folio del SIFT  | Nombre del Proyecto                                                                               | Localidad | Aprobado          | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 01                       | ROO240302440276 | Equipamiento para el Área de Terapia Física del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo | Chetumal  | 1,286,000.00      | 1,286,000.00 | 1,286,000.00           | 1,285,999.30 | 1,285,999.30 | 1,285,999.30 | 1,285,999.30    | 11              | Piezas           | 11             | 100      |

Elaboró  
  
L.A. Alejandra Andalón

Capturista del Sistema de Recursos Federales  
Transferidos

Revisó

L.C. Evelyn Hernández Barroso  
Directora de Procuración de Fondos del  
Sistema DIF Quintana Roo



**DIF**  
QUINTANA ROO  
2022|2027  
**DIRECCIÓN DE  
PROCURACIÓN  
DE FONDOS**



Nombre de la Dependencia: DIF Q. Roo  
Unidad Responsable: Dirección de Fondos  
Nombre del Programa o Fondo: Programa de Atención a Personas con Discapacidad  
Ciclo del Recurso: 2024  
Periodo: octubre - diciembre



EJERCICIO DEL GASTO

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Ramo | Modalidad | Programa presupuestario | Programa Fondo Convenio - Especifico             | Institución Ejecutora | Rendimiento o Financiero | Reintegración | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Mnistrado) | Comprometido | Devenido  | Ejercido  | Pagado    | Observaciones |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|----------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 23      | 0         | 1                | 2024             | 2               | 12.5       |           | 39                      | Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 26                    |                          |               | 2             | 531     | 1275520  | 1275520    | 1275520               | 1275520      | 1275519.3 | 1275519.3 | 1275519.3 |               |
|         |           |                  |                  |                 |            |           |                         |                                                  |                       |                          |               | 2             | 254     | 10480    | 10480      | 10480                 | 10480        | 10480     | 10480     | 10480     |               |

Elaboró:  
L.A. Alejandra Andolón  
Capturista del Sistema de Recursos Federales Transferidos



Revisó:  
L.C. Evelyn Hernández Barroso  
Directora de Procuración de Fondos del Sistema DIF Quintana Roo